| Framdriftsplan større arealplanar og saker etter energilova | Kommentar formannskapet 01.09.2026 | Oppstartsfasen | | | Utgreiingar og planforslag | | Planbehandling | | | | Kommentar Formannskap 10.02.2026 | Kommentar Formannskap 24.03.2026 | Kommentar formannskap 02.06.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kommunale planar** | | **Planoppstart** | **Varsel om oppstart** | **Planprogram** | **Ev. drøftingsutkast** | **Planforslag** | **1. g. behandling** | **Høyring** | **Innspel og motsegn** | **2. g behandling** | | | |
| Kommuneplanens arealdel | Høyringsfrist 31.08.2026 for endringar av plan. Statsforvaltaren og Rogaland fylkeskommune har bedt om utsett frist. | | | | | | **Relevante dokument** | | | **Relevante dokument** | Tilsaman 73 motsegner<br>Arbeider med sak om motsegner til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer nok at det trengs ei ny høyring. Styringsgruppemøte i samband med politisk behandling. | 73 motsegner. Arbeider med sak om motsegner og endringar til formannskapet. Talet på endringsforslag gjer at det trengs ei ny høyring. Styringsgruppemøte i forkant av politisk behandling. Ambisjon om at ha politisk sak klar til behandling i formannskap i juni. | Sak om motsegner og andre høyringssvar til behandling 09.06.2026 |
| Kommundelplan for naturmangfald | Arbeider med planforslag til førstegangsbehandling, kjem til behandling i løpet av hausten | | | **Planprogram** | | | | | | | Arbeider med plan til førstegangsbehandling første halvdel av 2026. Kunnskapsgrunnlaget er ferdig. | Arbeider med plan til førstegangsbehandling første halvdel av 2026. Kunnskapsgrunnlaget er ferdig. Kommunen har også fått 1,4 millionar frå miljødirektoratet til å kartlegge natur i 2026. | Arbeider med plan til førstegangsbehandling. Det blir sannsynlegvis i haust. Kunnskapsgrunnlaget er ferdig. Kommunen har også fått midlar frå miljødirektoratet til å kartlegge meir natur i 2026 og til informasjonsmateriell om naturmangfaldet i kommunen. Planarbeidet er noko forsinka grunna stor arbeidsmengde. |
| Områdeplan for Skjold | Arbeider med planforslag.Arbeider spesielt med avklaring kring trafikkavvikling, mellom anna forholdet til fylkesvegen og europavegen. | | **Relevante dokument** | **Sakspapir til behandling av planprogram** | | | | | | | 15 høyringsvar til planprogrammet. Planprogrammet kjem opp til behandling i mars. Arbeid med planforslaget er i gang. | Planprogram til behandling i formannskapet 24.03.2026 | Arbeidar med planforslaget. Arbeidar for tida med gode løysingar for mjuke trafikantar |
| Tilkomstar til Ølen idrettsomr. | Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er i starta. Flaumfare-, trafikk og grunnundersøkingar undervegs.<br>Dette planarbeidet har ikkje blitt prioritert sist tid, grunna stor arbeidsmengd. | | | | | | | | | | Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er i starta.<br>Flaumfare-, trafikk og grunnundersøkingar undervegs. | Arbeid med plan for tilkomstar til Ølen idrettsområde, det vil sei gangstilkomst frå nord og vegtilkomst frå sør er i starta. Flaumfare-, trafikk og grunnundersøkingar undervegs. | Dette planarbeidet har ikkje blitt prioritert sist tid, grunna stor arbeidsmengd. |
| Vikedal båthamn | Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reinseanlegg. Plassering avheng av kommuneplanen sin arealdel, som er på høyring, der det er føreslått areal til reinseanlegg på Søndanåneset. Dette vil redusere arealbehov for kommunal infrastruktur i båthamna. | | **18.09.2023** | | | | | | | | Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reinseanlegg. | Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reinseanlegg. | Arbeider mellom anna med avklaringar om plassering av kommunalt reinseanlegg. Dette planarbeidet har ikkje blitt prioritert sist tid, grunna stor arbeidsmengd. |
| **Større private planar** | | | | | | | | | | | | | |
| Dommersnes industriområde | Ni klager på reguleringsplanen. Arbeidar med behandling av klager. Me planlegg å legge dei fram for politisk behandling i formannskapet 30.09.2026. | | | | | | **Første gangsbehandling med vedlegg** | | | **Sakspapir til andregangsbehandling med vedlegg** | Arbeider med innkommande høyringssvar og motsegner.<br>75 høyringssvar og åtte motsegner.<br>Mogleg andregangsbehandling i formannskapet i mars. | Plan til behandling i formannskapet 24.03.26 | Plan vedteken 24.03.2026. Ni klager. Behandling av desse blir sannsynlegvis hausten 2026. |
| AF Miljøbase Vats, med sjøområde Vats-/Yrkefjorden | Arbeider med innkommande høyringssvar og motsegner. 32 høyringssvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Motsegner frå fiskeridirektoraret er løyst. Statsforvaltaren sine står att. I dialog med Statsforvaltaren om løysningsforslag. | | | | | | **Relevante dokument** | | | | Arbeider med innkommande høyringssvar og motsegner.<br>32 høyringssvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter).<br>Mogleg behandling i juni 2026 | Arbeider med innkommande høyringssvar og motsegner. 32 høyringssvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Mogleg behandling i juni 2026 | Arbeider med innkommande høyringssvar og motsegner. 32 høyringssvar og 12 motsegner (frå fire myndigheiter). Motsegner frå fiskeridirektoraret er løyst. Statsforvaltaren sine står att. Mogleg behandling hausten 2026 |
| Planendring Nerheim næringsområde | 52 klager på reguleringsplanen. Arbeidar med behandling av klager. Me planlegg å legge dei fram for politisk behandling i formannskapet 30.09.2026. | | | | | | **Link til planforslag** | | | | Høyringsfrist 06.02.2026. Mogleg andre gangsbehandling i formannskap i mars. Avheng av innhald i høyringsrunden. | 154 høyringssvar. Motsegn frå Statsforvaltaren blei løyst i veke 11, men ikkje tidsnok til behandling 24.03.26. Behandling av planendring i neste formannskap | Planendring vedteken 14.04.2026. 52 klager. Behandling av desse blir sannsynlegvis hausten 2026. |
| **Samderferdselsplanar** | | | | | | | | | | | | | |
| Fv. 46 Sandeid - Vikedal | Motsegner løyst. RFK har opplyst at planen ikkje blir sendt til behandling i Vindafjord kommune nå, då det ikkje ligg føre finansiering til prosjekta. | | **09.02.2022** | | | | **§ 3-6** | | | | Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument. | Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument. | Motsegner løyst. RFK har opplyst at planen ikkje blir sendt til behandling i Vindafjord kommune nå, då det ikkje ligg føre finansiering til prosjekta. |
| Fv. 46 Skipavåg - Iglatjørn | Motsegner løyst. RFK har opplyst at planen ikkje blir sendt til behandling i Vindafjord kommune nå, då det ikkje ligg føre finansiering til prosjekta. | | **09.02.2022** | | | | **§ 3-7** | | | | Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument. | Motsegner løyst. Venter på oppdaterte plandokument. | Motsegner løyst. RFK har opplyst at planen ikkje blir sendt til behandling i Vindafjord kommune nå, då det ikkje ligg føre finansiering til prosjekta. |
| E134 Våg - Ersland | Oppstartsvarsel i 2025. Statens vegvesen arbeidar med planen. | | **21.10.2025** | | | | | | | | Oppstartvarslei i 2025 | Oppstartvarslei i 2025 | Oppstartsvarsel i 2025 |
| **Andre store sakar/planar** | | | | | | | | | | | | | |
| 420 kV-leidningar Sauda Gismarvik | Utgreiingsprogram er sett. Statnett arbeidar med konsesjonssøknad. | | **Uttale til melding** | | | | | | | | Kommunen har gitt uttale til medling | Utgreiingsprogram er sett (sjå referatsak til formannskap 24.03.2026) | Utgreiingsprogram er sett (sjå referatsak til formannskap 24.03.2026) |
| Fylkesplan for reg. utvikling, areal og mob. | RFK arbeidar med planforslag. Kommunen deltek i både i administrative og politiske arbeidsgrupper (ordførar). Ordførarmøte den 29.09.2026 om utkast til plan. Etter oppsett framdriftsplan skal FRAM på høyring mot slutten av 2026. | | **Relevante dokument** | | | | | | | | Høyringssvar til behandling 10.02.26 | Høyringssvar blei behandla i formannskapet 10.02.2026 og er sendt til Rogaland fylkeskommune. | RFK arbeidar med planforslag. Kommunen deltek i både i administrative og politiske arbeidsgrupper (ordførar). Etter oppsett framdriftsplan skal FRAM på høyring mot slutten av 2026 eller starten av 2027. |
| Områderegulering Slettene vindkraftanlegg | Høyring og folkemøter er gjennført. Rundt 120 høyringssvar innan fristen 24.08.2026.<br>Administasjonen arbeidar for å legge fram plan- og utgreiingsprogram fram for formannskap 03.11.2026 og påfølgande kommunestyre. Administasjon arbeider med planforslaget etter rettleiar om samordna behandling etter energilov og plan- og bygningslova. Det er kjent at regjeringa har lagt forslag til endringar for behandling av vindkraftsaker. Dette forslaget er ikkje behandla i stortinget endå. | **Planinitiativ** | **Høyring av melding med plan- og utgreiingsprogram** | | | | | | | | Oppstartsmøte: 12.01.2026 | Oppstartsmøte: 12.01.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske. | Melding med plan - og utgreiingsprogram blir sendt på høyring i månadskiftet mai/juni, med høyringsfrist midt i august. Folkemøte i regi av NVE og Kommunen 17.juni, Skjold Arena. |
| Områderegulering for Haugaland industrikraft (vindkraft på Bukkanibba) | Høyring og folkemøter er gjennført. Rundt 120 høyringssvar innan fristen 24.08.2026 Administasjonen har ein framdriftsplan med mål om å legge plan- og utgreiingsprogram fram for formannskap 03.11.2026 og påfølgande kommunestyre. Administasjon behandler planforslaget i tråd med rettleiar om samordna behandling etter energilov og plan- og bygningslova. Det er kjent at regjeringa har lagt forslag til endringar for saksbehandling av vindkraftsaker. Dette forslaget er ikkje behandla i stortinget endå. | **Planinitiativ** | **Høyring av melding med plan- og utgreiingsprogram** | | | | | | | | Oppstartsmøte: 11.02.2026 | Oppstartsmøte: 11.02.2026. Signal om at dei sender inn forslag til plan- og utgreiingsprogram rundt påske. | Melding med plan - og utgreiingsprogram blir sendt på høyring i månadskiftet mai/juni, med høyringsfrist midt i august. Folkemøte i regi av NVE og Kommunen 16.juni, Ølen kulturhus. |

**Forklaring**

Under arbeid
Høyring
Behandling